令和７年度事業報告書

令和７年度　事業報告

自　令和７年４月 １日
至　令和８年３月 31 日

公益財団法人への移行後 13 年目となる令和７年度においても、定款第３条に定める「産業廃棄物の処理に関する事業を行い、地域社会の健全な発展と地球環境保全、自然環境保護に寄与すること」を目的として、以下の事業を実施した。

１　廃棄物の埋立て処分の実施　〔公益目的事業〕

県内で発生する廃棄物のうち、管理型最終処分場で埋立てしなければならない産業廃棄物及び旧仁淀川中央清掃事務組合の構成町村（いの町・日高村）の一般廃棄物の焼却残渣について、それぞれの排出事業者から処理の委託を受けて、最終処分場内に適正に埋立て処分を行った。

令和７年度　産業廃棄物及び一般廃棄物の処理実績

受入品目	税込み料金（円/トン）	数量（トン）		金　額(千円)	〔参　考〕累計数量（トン）H23/10～R7/3 末
		計画(年間)	実績（３月末）		
燃え殻	26,000	2,500	2,557	73,116	40,088
ばいじん	26,000	300	160	4,562	4,624
鉱さい	14,000	3,500	3,310	50,973	69,585
汚泥（無機性）	28,000	200	231	7,129	3,468
汚泥（石綿含有）	69,000	20	13	979	48
廃石綿等	69,000	80	25	1,913	1,006
廃石膏ボード	41,000	10	8	373	22,934
建設混合廃棄物	69,000	10	22	1,637	1,332
小計	―	6,620	6,325	140,684	143,085
一廃（燃え殻）	10,000	450	231	2,540	12,257
合計	―	7,070	6,556	143,224	155,342

注：端数処理のため、品目ごとの料金と実績の積及び合計額欄は合致しない。

2　医療廃棄物の破砕・滅菌処理（中間処理）の実施　〔収益事業〕

県内の医療機関等から排出される感染性廃棄物及び非感染性廃棄物について、排出事業者から処理の委託を受けて、破砕処理及びマイクロウェーブ滅菌処理装置による滅菌処理（中間処理）を行った。

中間処理後の医療廃棄物については、民間の焼却施設に焼却処理を委託し、その燃え殻を公益目的事業の埋立て処分として受け入れた。

令和７年度　医療廃棄物の処理実績

受入品目	税抜き料金（円/箱（40L））	数量（kℓ）		金額(千円)
		計画(年間)	実績（３月末）	
感　染　性	1,055	5,400	5,126	148,732
非　感　染　性	982	500	454	12,255
合計	―	5,900	5,580	160,987

注：端数処理のため、品目ごとの料金と実績の積及び合計額欄は合致しない。

（参考：過去５カ年の処理実績の推移）

年度	数　量			金額(千円)
	感染性（kℓ）	非感染性（kℓ）	合計（kℓ）	
2	4,827	667	5,494	158,005
3	5,147	703	5,851	168,262
4	5,984	683	6,667	191,996
5	5,413	641	6,054	174,297
6	5,387	531	5,918	170,559

3　環境保全活動の実施

令和７年５月１４日に、能津小学校付近の仁淀川において、同校児童を対象とした環境学習会や仁淀川漁業協同組合等の協力を得てアユの稚魚の放流を実施し、郷土の自然を愛しむ心を育むきっかけとした。

4　環境測定等の実施

水環境の確認のために、毎月１回、モニタリング井戸、地下水集排水管出口等において、地下水や浸出水等の水質検査を実施した。

廃棄物の搬入時には、蛍光Ｘ線分析装置を用いて廃棄物に含まれる金属等の含有量を簡易測定し、必要に応じて法令で定められた基準等の適合性について、溶出試験等を実施した。

5　処理料金の改定

エコサイクルセンターの処理料金を令和７年４月１日から改定した。

6　新たな施設の整備に向けた取り組み

令和９年９月頃の供用開始を目指し、安全対策や環境保全対策等に努めながら、以下の取組みを進めたが、埋立地内南側斜面の追加安全対策等が必要となり、設計の変更及び整備スケジュールの見直し等を行った。これに伴い、供用開始時期を令和 10 年４月頃とした。

（１）建設工事の円滑な推進

ア　本体工事及び進入道路整備工事の推進

（ア）最終処分場整備工事（エコ高知（佐川）第７号）

施設の安全性を十分に確保するために、南側斜面の追加安全対策等を行い、工事中の安全対策及び環境保全対策等にも留意しながら、工事の進捗を図ったが、埋立地内南側斜面の追加安全対策等が必要となり、設計の変更及び整備スケジュールの見直し等を行った。

・契約の相手方：大林・ミタニ・福留・クボタ環境特定建設工事共同企業体

・工　事　期　間：R4.8.30 ～ R10.2.29 （変更前： ～ R9.8.31）

・工 事 請 負 費：9,433,380 千円 （ R8.3.11 に 430,529 千円の増額変更契約を締結 ）

・R8.3.11 の変更設計の主な内容：

（埋立地内南側斜面追加安全対策　71 百万円、浸出水処理施設基礎形状変更　58 百万円
支保工足場の変更　189 百万円、防災調整池コンクリート減　▲29 百万円　等）

・R8. 3月末出来高：41.1％

単位：千円

		Ｒ４	Ｒ５	Ｒ６	Ｒ７	Ｒ８	Ｒ９	計
変更後支払予定額		410,900 (4.4%)	826,674 (8.8%)	738,000 (7.8%)	1,363,360 (14.4%)	1,658,256 (17.6%)	4,436,190 (47.0%)	9,433,380
予定出来高	変更後	456,556 (4.9%)	918,527 (9.7%)	820,000 (8.7%)	1,514,845 (16.1%)	1,842,507 (19.5%)	3,880,945 (41.1%)	9,433,380
	変更前	456,556 (5.1%)	918,527 (10.2%)	820,000 (9.1%)	2,330,113 (25.9%)	1,806,072 (20.0%)	2,671,583 (29.7%)	9,002,851

（イ）進入道路整備工事（エコ高知（佐川）第８号）

・契約の相手方：四国開発・大谷興産・吉永土建特定建設工事共同企業体

・工　事　期　間：R4.10.6 ～ R8.10.31

・工 事 請 負 費：618,607 千円（ R7.2.25 に 42,900 千円の増額変更契約を締結 ）

・R7.2.25 の変更設計の主な内容：道路路床部・補強土壁内盛土の置換

・R8.3 月末出来高：59.3％

単位：千円

		R４	R５	R６	R７	R８	計
変更後支払予定額		81,000 (13.1%)	9,000 (1.5%)	105,787 (17.1%)	156,952 (25.4%)	265,868 (42.9%)	618,607
予定出来高	変更後	90,000 (14.5%)	10,000 (1.6%)	117,542 (19.0%)	174,392 (28.2%)	226,673 (36.6%)	618,607
	変更前	90,000 (15.6%)	10,000 (1.8%)	117,542 (20.4%)	174,392 (30.3%)	183,773 (31.9%)	575,707

（ウ）工事に係る施工監理委託業務等

単位：千円

業務番号	発注業務の内容	委託業者	業務の期間 (変更前)	契約金額 (変更前)
エコ (佐川)10	処分場の整備工事に係る施工監理（土木工事を除く） （追加変更） ・埋立地内南側斜面対策の追加設計 ・本体工事工期延長 ・管理棟設計・管理	八千代エンジニヤリング㈱	R4.9.22 ～ R10.2.29 (R9.8.31)	222,629,000 (214,940,000)
エコ (佐川)11	処分場の管理・運営マニュアルの作成	日本工営㈱	R5.2.17 ～ R10.2.29 (R9.8.31)	21,582,000
エコ (佐川)15	処分場及び進入道路の土木工事に係る施工監理（R７）	（公社）高知県建設技術公社	R7.3.28 ～ R8.3.31	8,690,000 (12,738,000)

イ　関連設備工事の実施

進入道路整備工事の進捗状況に併せて、上水道及び交差点の整備工事への着手を予定していたが、本体工事及び進入道路整備工事の施工状況を踏まえ、令和８年度へ発注時期を見直した。

ウ　施設整備専門委員会の開催

令和７年 11 月 25 日に、第７回新たな管理型最終処分場施設整備専門委員会を開催し、埋立地内南側斜面追加安全対策工事の整備内容等について、学識経験者から意見を聴取した。

（２）住民への丁寧な説明

ア　住民説明会の開催等

佐川町加茂地区（令和８年１月 16 日）及び土佐市谷地地区（令和８年１月 23 日）において開催し、埋立地内南側斜面の安全対策をはじめとする追加安全対策や工事の進捗状況、工事スケジュール、環境保全対策等について説明した。

（住民の出席者数：佐川町加茂　13 名、土佐市谷地　３名）

昨年度に引き続き、毎月、佐川町の広報誌配布に併せて、処分場の整備状況を周知するための「お知らせ」チラシを配布した。

イ　環境保全等連絡協議会の開催

令和７年 11 月 15 日に現場視察を実施し、加茂地域住民の代表として８名の委員が参加され、現場にて進捗状況を確認いただいた。

工事の進捗状況等の説明や、工事中の環境モニタリングの結果等を報告し、意見交換を行うため、令和８年３月 22 日に協議会を開催した。

その他、以前に同協議会委員からご提案のあった、地元の子供たちへの環境学習の一環として、加茂中学校２年生に産業廃棄物についてや佐川町加茂地区が建設地となった経緯などを説明した後、現場視察を行い、加茂地域の中学生に施設の理解促進に取り組んだ。

ウ　環境モニタリングの実施

前年度に引き続き、建設工事期間中の水質や粉じんなどの環境モニタリングを行い、その結果を住民に公表した。

（３）管理・運営マニュアルの作成

廃棄物の搬入や埋立作業等を適正かつ安全に行い、最終処分場の機能を最大限に発揮させるため、施設の維持管理方法や防災対策などの具体的な措置を定める「管理・運営マニュアル」を業務委託において作成中。

（４）新たな施設における受入料金の検討

新たな施設における受入料金について、他県の類似施設の運営に係る実態調査に加え、燃え殻や鉱さいの排出事業者を訪問し、意見交換等を行った。また、収支計画の精査を行うとともに、コンサルタントからの助言をいただきながら、受入料金の検討に取り組んだ。

Ⅱ　評議員会・理事会の開催状況

１　評議員会

第１３回定時評議員会〔令和７年６月１６日〕

第１号議案　令和６年度事業報告書及び決算に係る計算書類等の承認について
第２号議案　評議員の任期満了に伴う新任評議員の選任について
第３号議案　理事の任期満了に伴う新任理事の選任について
第４号議案　監事の任期満了に伴う新任監事の選任について
（報告事項）　令和７年度事業計画及び収支予算書について

２　理事会

（１）第２６回臨時理事会〔令和７年４月１日　決議の省略の方法による〕

第１号議案　代表理事の選任について

（２）第２５回通常理事会〔令和７年５月２２日〕

第１号議案　令和６年度事業報告書及び決算に係る計算書類等の承認について
第２号議案　理事長の職務代行に係る副理事長の順序の決定について
第３号議案　理事の任期満了に伴う新任理事候補者（案）について
第４号議案　監事の任期満了に伴う新任監事候補者（案）について
第５号議案　第１３回定時評議員会の日時及び場所並びに目的である事項の決定について
（報告事項）　業務執行理事に係る職務執行状況の報告について

（３）第２７回臨時理事会〔令和７年６月１６日〕

第１号議案　代表理事及び業務執行理事の選任並びに副理事長及び専務理事の選任について
第２号議案　理事長の職務代行に係る副理事長の順序の決定について

（４）第２６回通常理事会〔令和８年３月２３日〕

第１号議案　令和７年度補正予算について
第２号議案　規程等の一部改正について
第３号議案　設計変更に伴う新処分場の整備スケジュールの変更について
第４号議案　新たな施設の整備に係る資金計画の変更について
第５号議案　建設資金の借り入れについて
第６号議案　令和８年度事業計画書及び収支予算書等の承認について
（報告事項）業務執行理事に係る職務執行状況の報告について
新処分場の進捗状況及び設計変更内容について